

# PROYECTOS DE MEJORAMIENTO

## PRESENTACIÓN DE PROYECTO – INFRAESTRUCTURA / DO

REGIÓN:  PRIMERA POSTULACIÓN:  SEGUNDA POSTULACIÓN:

PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO:   
N° de prioridad      Total de Proyectos Regionales Presentados

NOMBRE PROYECTO:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto está dirigido a mejorar las condiciones de la cubierta ya que esta es muy antigua y está bastante deteriorada.

Para esto se considera el cambio de toda la cubierta de pizarreño por cubierta de zinAlum.

ESTABLECIMIENTO:

Nombre Establecimiento	Comuna	Matrícula		Año de Constr.
		Lactan.	Párv.	
Railen	Macul			

Antecedentes Adjuntos

	SI	NO
Presupuesto referencial	X	
Especificaciones técnicas	X	
Planimetría	X	
Fotos		X

FINANCIAMIENTO:

	Fuente	Monto (\$)
Monto Solicitado a Integra	Integra Nivel Central.	
Aporte Integra Regional	Integra Regional.	
Aporte de Terceros	(indicar si el aporte es en \$ u obra de mano)	
Aporte de Terceros		
<b>TOTAL</b>		



## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

### **VISITA AL TERRENO**

El contratista tiene la obligación de visitar el terreno con anterioridad a la presentación de su propuesta para informarse exactamente de la ubicación del terreno, condiciones de acceso al lote, emplazamiento del proyecto y todos los trabajos que serán necesario ejecutar, comunicando al mandante todas las observaciones que les merezca el proyecto en relación al terreno y a los trabajos asociados. Si no realiza la visita se entiende que acepta la situación del terreno y las obras proyectadas y será de su responsabilidad, cualquier perjuicio que le acarree, por omisión, este desconocimiento.

El contratista deberá considerar instalación de faena para su personal (camarines, comedor y baño químico)

#### **1.3.-Retiro de cubiertas existentes:**

Se deberá retirar cubierta existente de forma cuidadosa, con el objetivo de no dañar envigado o estructura soportante. Esto lo deberá realizar una empresa certificada debido a que la cubierta presenta planchas de pizarreño antigua las cuales poseen asbesto cemento

#### **11.-RETIRO DE ESCOMBRO**

El contratista deberá retirar todos los escombros producto a los trabajos realizados.