

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS**MODIFICACIÓN N° 3****“PROYECTO D.S. 548”****AURELIO AHUMADA PIZARRO****“MILLARAY” (RENCA-R.M. NORPONIENTE)***Ítem: Inversión de Capital**Folio N° VMV-0289-3*

En Santiago, a **12 de agosto de 2013**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Regional, doña **CAROLINA BIENZOBAS VARGAS**, cédula de identidad N° 13.827.754-2, ambos con domicilio en Dieciocho N° 229, Piso 3, Santiago, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, **AURELIO AHUMADA PIZARRO**, cédula de identidad N° 7.198.738-8, con domicilio en Don Carlos N° 2939, oficina 208, Las Condes, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

Con fecha **27 de mayo de 2013**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “**MILLARAY**”, de la comuna de **RENCA**, en la Región **METROPOLITANA**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$59.956.898.- (cincuenta y nueve millones novecientos cincuenta y seis mil ochocientos noventa y ocho pesos)** y que éstas debían ejecutarse entre el **29 de mayo de 2013** y el **22 de julio de 2013**.

Con fecha **19 de junio de 2013**, las partes de común acuerdo hicieron una primera modificación al instrumento señalado en los incisos anteriores, estipulando obras adicionales con plazo de ejecución de **07 días corridos**, entre el **23 de julio de 2013** y el **29 de julio de 2013**.

Con fecha **26 de julio de 2013** las partes suscribieron una segunda modificación tendiente a ejecutar obras adicionales debiendo llevarse a cabo éstas entre el **29 de julio de 2013** y el **12 de agosto de 2013**.

Durante la ejecución del acuerdo ha surgido, la necesidad de sumar nuevas obras a las ya contratadas, por lo que debe modificarse, nuevamente, el contrato original en el sentido que indican las cláusulas siguientes y de acuerdo al presupuesto presentado por el contratista con fecha **12 de agosto de 2013**.

SEGUNDO: MODIFICACIÓN.

1. **COMETIDO.** Fundación Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la ejecución de **NUEVAS OBRAS** referidas al establecimiento individualizado en la cláusula anterior, que este ejecutará ciñéndose estrictamente al presupuesto firmado por él, a las Bases Generales para Contratación de Obras, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevención de Riesgos en Obras y los demás antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos, y que declara conocer y aceptar.

2. **MONTO Y FORMA DE PAGO.** El valor de las obras adicionales que se pactan por esta modificación asciende a la suma de **\$6.539.124.- (seis millones quinientos treinta y nueve mil ciento veinticuatro pesos)**, IVA incluido, sin ningún tipo de aumento, reajuste ni interés, aún cuando hubiere error en el estudio y/o estimación realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construcción, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma señalada precedentemente.

Fundación Integra tendrá un plazo de quince días corridos, contados desde la recepción de la factura respectiva, para confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

3. **GARANTÍAS.** El contratista deberá complementar y/o modificar la **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO** a la que se alude en el contrato original, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero de la cláusula duodécima del referido instrumento. En caso de complemento de la garantía, esta debe alcanzar un valor no inferior a la suma de **\$653.912.- (seiscientos cincuenta y tres mil novecientos doce pesos)**, de tal forma que la suma de la garantía original y sus complementos considere un monto equivalente, al menos, a un 10% del nuevo valor contratado, esto es, la suma de **\$7.347.032.- (siete millones trescientos cuarenta y siete mil treinta y dos pesos)**.


Tratándose de una boleta de garantía bancaria por el complemento, se extenderá su vigencia hasta el día **04 de marzo de 2014**.

4. **PLAZO.** El plazo para la ejecución de las nuevas obras encomendadas se extenderá entre el **12 de agosto de 2013** y el **05 de septiembre de 2013**.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.

En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.


El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



AURELIO AHUMADA PIZARRO
CONTRATISTA
7.498.738-8



CAROLINA BIENZOBAS VARGAS
DIRECTORA REGIONAL
FUNDACIÓN INTEGRA



Katherine Cárcamo D.
Prof. Apoyo Adm. y Fin.
13.620.587-0.