

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

**MODIFICACION N°2**

**“AUMENTO DE COBERTURA”**

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIS SPA.

“TRES SUR” (OSORNO - LOS LAGOS)

*Ítem: Inversión de capital*

*N° Int. JPT-0132-2-2016*

En Santiago, a **03 de octubre de 2016**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, **ORIELE ROSSEL CARRILLO**, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIS. SPA**, RUT N° 76.045.366-8, representada legalmente por **RENATO GONZÁLEZ MORALES**, técnico en construcción, cédula de identidad N° 12.371.560-8, y por **HÉCTOR NOVOA HENRÍQUEZ**, constructor civil, cédula de identidad N°13.072.312-8, todos con domicilio en Quirihue N°295, comuna de Ñuñoa, Santiago, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.**

Con fecha **16 de mayo de 2016**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “**TRES SUR**”, en la comuna de **OSORNO**, en la Región de **LOS LAGOS** la que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$465.696.924.- (cuatrocientos sesenta y cinco millones seiscientos noventa y seis mil novecientos veinticuatro pesos)**, y que éstas debían ejecutarse entre el **17 de mayo de 2016** y el **13 de septiembre de 2016**.

Con fecha **30 de agosto de 2016**, las partes suscribieron la **MODIFICACIÓN N°1** del contrato señalado agregando nuevas obras a las ya contratadas por un monto de **\$15.066.799. (quince millones sesenta y seis mil setecientos noventa y nueve pesos)** y extendiendo el plazo de la ejecución de éstas entre el **14 de septiembre de 2016** y el **05 de octubre de 2016**.

Durante la ejecución de este contrato, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecución de estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN.**

**MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo de ejecución de las obras entre el **06 de octubre de 2016** y el **25 de octubre de 2016**.

La garantía deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día **23 de abril de 2017**

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.**



En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.


El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista



**RENATO GONZÁLEZ MORALES**  
REPRESENTANTE LEGAL  
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIS SPA.



**ORIELE ROSSEL CARRILLO**  
DIRECTORA EJECUTIVA  
FUNDACIÓN INTEGRA



**HECTOR NOVOA HENRÍQUEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIS SPA.

