

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

**MODIFICACIÓN N° 1**

**“AUMENTO DE COBERTURA”**

COMERCIAL PERBOX SPA

“PILPILÉN EX HURTADO DE MENDOZA” (SAN ANTONIO-VALPARAÍSO)

*Ítem: Inversión de Capital*

*N° Int JPT 267-1-2016*

En Santiago, a **29 de agosto de 2016**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, **ORIELE ROSSEL CARRILLO**, cédula de identidad N°11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle N°1180, Santiago, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, **COMERCIAL PERBOX SPA**, RUT. 76.228.666-1, representada legalmente por **HUGO DOMINGO FERNÁNDEZ MANCILLA**, ingeniero en transportes, cédula de identidad N° 9.689.171-7, ambos con domicilio en 1 Oriente N°252, Viña del Mar, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **16 de agosto de 2016**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “**PILPILÉN EX HURTADO DE MENDOZA**”, en la comuna de **SAN ANTONIO**, Región de **VALPARAÍSO**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$399.870.876.- ( trescientos noventa y nueve millones ochocientos setenta mil ochocientos setenta y seis pesos).**- y que éstas debían ejecutarse entre el **16 de agosto de 2016** y el **13 de diciembre de 2016**.

Durante la ejecución de este acuerdo y por causas no imputables a las partes, ha surgido la necesidad de modificar el plazo de inicio y término para la ejecución de estos trabajos, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista en fijar como fecha en que se inició la ejecución de las obras el **22 de agosto de 2016** y como fecha de término el día **19 de diciembre de 2016**.

La garantía deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día **16 de agosto de 2017**

**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.



El presente anexo de contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



**HUGO DOMINGO FERNÁNDEZ MANCILLA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**COMERCIAL PERBOX SPA**



**ORIELE ROSSEL CARRILLO**  
**DIRECTORA EJECUTIVA**  
**FUNDACIÓN INTEGRA**

