

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

**MODIFICACIÓN Nº 2**

**“AUMENTO DE COBERTURA”**

RICHARD CUEVAS TAN

“OVIEDO CAVADA” (ANTOFAGASTA-ANTOFAGASTA)

*Ítem: Inversión de Capital*

*Nº Int. VMV-0211-2-2016*

En Santiago, a **02 de enero de 2017**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT Nº 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, **ORIELE ROSSEL CARRILLO**, cédula de identidad Nº11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle Nº1180, Santiago, en adelante “Fundación Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, **RICHARD CUEVAS TAN**, cédula de identidad Nº10.980.523-8, con domicilio en Andrés Sabella Nº12, Antofagasta, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES.** Con fecha **01 de agosto de 2016**, las partes celebraron un contrato de ejecución de obras referido al inmueble donde funciona el establecimiento denominado “**OVIEDO CAVADA**”, en la comuna de **ANTOFAGASTA**, Región de **ANTOFAGASTA**, que se realizó ciñéndose al presupuesto presentado por el contratista, conforme al tenor del instrumento aludido y los demás antecedentes que le acceden.

Se pactó en el instrumento citado que por las obras encomendadas se pagaría la suma de **\$475.860.829.- (cuatrocientos setenta y cinco millones ochocientos sesenta mil ochocientos veintinueve pesos).**- y que éstas debían ejecutarse entre el **02 de agosto de 2016** y el **14 de diciembre de 2016**.

Con fecha **02 de noviembre de 2016**, las partes suscribieron la Modificación Nº 1 del contrato señalado, conforme al presupuesto complementario presentado por el contratista. Se pactó allí pagar la suma de **\$46.710.333.- (cuarenta y seis millones setecientos diez mil trescientos treinta y tres pesos).**- por aumento de gastos y costos adicionales del contrato, y además se extendió el plazo de ejecución de las obras encomendadas desde el **15 de diciembre de 2016** y el **06 de enero de 2017**

Durante la ejecución de este nuevo acuerdo, ha surgido la necesidad de aumentar el plazo para la ejecución de estos trabajos debido a modificaciones en Ingeniería y de acuerdo a informe del ITO Jonathan Díaz, por lo que debe modificarse el contrato original en el sentido que se indica en la cláusula siguiente.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN PLAZO.** Fundación Integra conviene con el contratista en prorrogar el plazo de ejecución de las obras entre el **07 de enero de 2017** y el **30 de enero de 2017**.


La garantía deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía bancaria, se extenderá su vigencia hasta el día **27 de septiembre de 2017**

La garantía por concepto de anticipo deberá ser renovada conforme al nuevo plazo contractual. Tratándose de una boleta de garantía, se extenderá su vigencia hasta el día **30 de enero de 2017**.




**TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO.** En todo lo no modificado, permanecerán vigentes las cláusulas del contrato original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de Fundación Integra y uno en poder del contratista.



**RICHARD CUEVAS TAN**  
CONTRATISTA  
10.980.523-8



**ORIELE ROSSEL CARRILLO**  
DIRECTORA EJECUTIVA  
FUNDACIÓN INTEGRA

